

ОБЩИЙ ГРАФИК РАБОТ
по устройству детских и спортивных площадок
в г. Уссурийске ООО «АКИБА»

№ п/п	Наименование объекта	Дата начала работ	Дата завершения работ	Виды работ
1	Ул. Короленко, дом 15	29.05.19	08.06.19	Устройство детской спортивной площадки
			30.06.19	Устройство покрытия из резиновой крошки «МастерФайбр»
2	Ул. Блюхера, дом 20	02.06.19	08.06.19	Устройство детской спортивной площадки и зоны отдыха
3	Ул. Кузнецкая, дом 108	08.06.19	15.06.19	Устройство детской спортивной площадки и зоны отдыха
4	Ул. Пролетарская, дом 94	10.06.19	10.07.19	Устройство детской спортивной площадки
5	Ул. Воложенкина, дом 13	20.06.19	27.06.19	Устройство детской спортивной площадки
6	Ул. Крестьянская, дом 19	16.06.19	28.06.19	Устройство спортивной площадки
			15.07.19	Устройство покрытия из резиновой крошки «МастерФайбр»
7	Ул. Ленина дом, 121	20.06.19	20.07.19	Устройство детской спортивной площадки
8	Ул. Комсомольская, дом 83	20.06.19	20.07.19	Устройство детской спортивной площадки
			15.08.19	Устройство покрытия из резиновой крошки «МастерФайбр»
9	Ул. Фрунзе, дом 12	23.06.19	20.07.19	Устройство детской спортивной площадки
10	Ул. Некрасова дом 49	23.06.19	20.07.19	Устройство детской спортивной площадки
11	Ул. Горького, дом 71	10.07.19	19.07.19	Устройство детской спортивной площадки
12	Ул. Некрасова дом 50	14.08.19	23.08.19	Устройство детской спортивной площадки
			30.08.19	Устройство покрытия из резиновой крошки «МастерФайбр»
13	Ул. Пушкина, дом 17	21.08.19	30.08.19	Устройство детской спортивной площадки
			30.08.19	Устройство покрытия из резиновой крошки «МастерФайбр»

договора заключен.

Утверждаю:
 Подрядчик

ООО «АКИБА»
 генеральный директор

/Гелемеев Д.В./



СВОДНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ

Григоренко

№ п/п	Наименование дворовой территории	Кол-во дней на один дворик	Период выполнения работ							Примечания
			Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	Пушкина 72	12	29.04. - 15.05.							
2	Краснознамённая, 129	21		15.05.- 05.06.						
3	Горького 50	7			06.06-14.06.					
4	Ивасика, 62	8			14.06.-22.06.					
5	Ушакова, 35	20			24.06.-16.07.					
	Францева, 13	13				17.07.-31.07.				
	Францева, 2	15					01.08.-17.08.			
6	Фрунзе, 25	13					19.08.-31.08.			
	Октябрьская, 24	7						02.09.-09.09.		
7	Жуковского, 1	7						10.09.-17.09.		
	Жуковского, 4	7						18.09.-25.09.		
	Советская 75-77	12						26.09.-09.10.		
8	Комарова, 77	8							10.10.-21.10.	
9	Муравьёва, 71-А	10								

2418375,60
1180146,00

Общество с ограниченной ответственностью СК "ЭЛЛАДА"

692522, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Приморская, д.19, пом.20
ОГРН 1152511003072 р/с 40702810100610001839 в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
г. Владивосток к/с 30101810200000000803 КПП 251101001 БИК 040507803 ИНН 2511094323

Уссурийск 2019г

Управление жилищной политики
Администрации УГО Приморского края
г. Уссурийск, ул. Некрасова 6б, каб. 224

График производства работ по благоустройству придомовых территорий

1. Ул. Тургенева, 35 начало работ – 22 мая 2019, завершение 3 июня 2019
2. Ул. Дзержинского, 15 начало работ – 30 мая 2019, завершение 17 июня 2019
3. Ул. Некрасова, 92 начало работ – 4 июня 2019, завершение 18 июня 2019
4. Ул. Чичерина, 77 начало работ – 19 июня 2019, завершение 1 июля 2019
5. Ул. Володарского, 78 начало работ – 25 июня 2019, завершение 5 июля 2019
6. Ул. Советская, 28 начало работ – 2 июля 2019, завершение 12 июля 2019
7. Ул. Горького, 47 и ул. Плеханова, 25 (работы будут производиться одновременно) начало работ – 8 июля 2019, завершение 8 августа 2019
8. Ул. Воложенина, 33 начало работ – 9 августа 2019, завершение 27 августа 2019
9. Ул. Комсомольская, 62 начало работ – 15 августа 2019, завершение 30 августа 2019

Обращаем внимание, график является приблизительным, даты будут корректироваться в зависимости от прохождения государственной экспертизы ПСД, и погодных условий.

Директор ООО СК «Эллада»

В.В. Попов



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "Строй-КОМ"

Е.А. Назаренко

2019 год

СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 год

План-график выполнения работ по благоустройству и асфальтированию дворовой территории по адресу: г. Уссурийск, ул. Крестьянская дом № 76

№ п/п	Наименование работ	Май											Июнь																																						
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
1	Демонтаж бортового камня																																																		
2	Демонтаж грунта																																																		
3	Регулирование высотного положения крышек колодцев																																																		
4	Устройство бортового камня																																																		
5	Устройство основания																																																		
6	Устройство асфальтобетонного покрытия																																																		
7	Монтаж малых архитектурных форм																																																		

Примечание: в процессе проведения работ в план-график могут вноситься изменения в связи с погодными условиями



УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор ООО "Строй-КОМ"
 Е.А. Назаренко
 " " " 2019 год

СОГЛАСОВАНО:

" " " 2019 год

План-график выполнения работ по благоустройству и асфальтированию дворовой территории по адресу: г. Уссурийск, пр. Блюхера, 56 корп.4

№ п/п	Наименование работ	Июнь											Июль																			
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Демонтаж бортового камня			■			■	■																								
2	Демонтаж асфальтобетонного покрытия								■	■	■																					
3	Устройство бортового камня													■	■																	
4	Устройство основания																■	■	■													
5	Устройство асфальтобетонного покрытия																				■	■	■	■	■							
6	Монтаж малых архитектурных форм																												■	■		

Примечание: в процессе проведения работ в план-график могут вноситься изменения в связи с погодными условиями

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор ООО "Строй-КОМ"
 Е.А. Назаренко
 " " 2019 год



СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 год

План-график выполнения работ по благоустройству и асфальтированию дворовой территории по адресу: г. Уссурийск, с. Раковка, ул. Советская, 10

№ п/п	Наименование работ	Май											Июнь																			
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Демонтаж бортового камня	■	■	■																												
2	Устройство водоотводных лотков				■	■			■	■	■																					
3	Устройство бортового камня										■	■				■	■															
4	Устройство основания																■															
5	Устройство асфальтобетонного покрытия																	■	■			■	■	■	■	■	■					
6	Устройство тактильной плитки																					■	■	■	■	■	■					
7	Монтаж малых архитектурных форм																													■	■	

Примечание: в процессе проведения работ в план-график могут вноситься изменения в связи с погодными условиями

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор ООО "Строй-КОМ"
 Е.А. Назаренко
 "___" _____ 2019 год



СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2019 год

План-график выполнения работ по благоустройству и асфальтированию дворовой территории по адресу: г. Уссурийск, ул. С.Ушакова, 27

№ п/п	Наименование работ	Июнь											Июль																			
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Демонтаж бортового камня	■	■	■																												
2	Устройство бортового камня						■	■	■	■	■																					
3	Регулирование высотного положения крышек колодцев										■																					
4	Устройство основания													■	■	■	■	■														
5	Устройство асфальтобетонного покрытия																				■	■	■	■	■							
6	Устройство тактильной плитки																							■	■							

Примечание: в процессе проведения работ в план-график могут вноситься изменения в связи с погодными условиями

Приложение № 1

к соглашению № _____

от «___» _____ 20__ г.

«Утверждаю»:
Подрядчик

Согласовано:
Администрация Уссурийского
городского округа

«Утверждаю»:
Технический заказчик:

(наименование организации, должность)
_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)
«___» _____ 20__ г.

(наименование организации, должность)
_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)
«___» _____ 20__ г.

(наименование организации, должность)
_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)
«___» _____ 20__ г.

График производства работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г.Уссурийск, ул. Амурская, дом № 57 _____

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель работ	Единица измерения	Объемы	Срок выполнения работ	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий	ООО «ПРОФИЛЬ»	м3	108,2	2 дня	12.08.19.	14.08.19.
2	Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей	ООО «ПРОФИЛЬ»	м3	108,2	2 дня	14.08.19.	16.08.19.
3	Подъем уровня колодцев на 10 см.	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	4	1 день	16.08.19.	16.08.19.

4	Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории	ООО «ПРОФИЛЬ»	м2	541	1 день	16.08.19.	16.08.19.
6	Обустройство (урна)	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	4	1 день	17.08.19.	17.08.19.
7	Обустройство (скамья)	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	4	1 день	17.08.19.	17.08.19.

**План график выполнения работ по адресу:
г.Уссурийск, ул.Жуковского, д. 2**

№ пп	Наименование	График выполнения работ
1	2	3
Раздел 1		
1	Замена бортового камня	С 01.06.2019г. по 15.06.2019г
2	Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории	С 16.06.2019г. по 20.06.2019г
3	Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара	С 21.06.2019г. по 24.06.2019г
4	Устройство тактильной плитки	С 25.06.2019г. по 01.07.2019г

Заказчик

Ирина Николаевна

Подрядчик

Мулларов Р А



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО "Виктория"



А.П. Брежин

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "ПримСтройАльянс"



С.М. Бойко

2019 г.

График производства работ по
Благоустройству придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу:
г. Уссурийск, ул. Муравьева №88

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель работ	Ед. изм.	Объёмы	Начало работ	Окончание работ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Разборка а/бет. покрытия	ООО "ПримСтройАльянс"	м3	34,3	24.06.2019	27.06.2019
2.	Разборка бортовых камней	ООО "ПримСтройАльянс"	м/п	105	27.06.2019	27.06.2019
3.	Установка бортовых камней	ООО "ПримСтройАльянс"	м/п	105	28.06.2019	29.06.2019
4.	Исправления профиля основания с добавлением щебня и отсева	ООО "ПримСтройАльянс"	м2	343	01.07.2019	02.07.2019
5.	Устройство а/бет. покрытия проездов и площадок толщ. 5 см.	ООО "ПримСтройАльянс"	м2	343	03.07.2019	03.07.2019
6.	Устройство тактильной плитки	ООО "ПримСтройАльянс"	м2	4,14	04.07.2019	05.07.2019
7.	Установка урн	ООО "ПримСтройАльянс"	шт	3	04.07.2019	05.07.2019
8.	Установка скамеек	ООО "ПримСтройАльянс"	шт	3	04.07.2019	05.07.2019

160 84.

Приложение № 1

к соглашению № ____

от «__» _____ 20__ г.

«Утверждаю»:
Подрядчик

Согласовано:
Администрация Уссурийского
городского округа

«Утверждаю»:
Технический заказчик:

(наименование организации, должность)

(подпись) / _____ /
(ФИО)
«__» _____ 20__ г.

(наименование организации, должность)

(подпись) / _____ /
(ФИО)
«__» _____ 20__ г.

(наименование организации, должность)

(подпись) / _____ /
(ФИО)
«__» _____ 20__ г.

График производства работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г.Уссурийск, ул. Волочаевская, дом № 75_____

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель работ	Единица измерения	Объемы	Срок выполнения работ	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий	ООО «ПРОФИЛЬ»	м3	257,96	2 дня	21.07.19.	22.07.19.
2	Устройство бортового камня	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	125	2 дня	23.07.19.	24.07.19.
3	Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей	ООО «ПРОФИЛЬ»	м3	113	2 дня	24.07.19.	26.07.19.

4	Подъем уровня колодцев на 10 см.	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	4	1 день	26.07.19.	26.07.19.
5	Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории	ООО «ПРОФИЛЬ»	м2	565	1 день	27.07.19.	27.07.19.
6	Обустройство (урна)	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	2	1 день	28.07.19.	28.07.19.
7	Обустройство (скамья)	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	2	1 день	28.07.19.	28.07.19.

к соглашению № _____
от «___» _____ 20__ г.

«Утверждаю»:
Подрядчик

Согласовано:
Администрация Уссурийского
городского округа

«Утверждаю»:
Технический заказчик:

(наименование организации, должность)

(подпись) / _____ /
(ФИО)
«___» _____ 20__ г.

(наименование организации, должность)

(подпись) / _____ /
(ФИО)
«___» _____ 20__ г.

(наименование организации, должность)

(подпись) / _____ /
(ФИО)
«___» _____ 20__ г.

График производства работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома,
расположенного по адрес: г. Уссурийск, ул. Некрасов, дом № 94 _____

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель работ	Единица измерения	Объемы	Срок выполнения работ	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Снятие деформационных асфальтобетонных покрытий	ООО «ПРОФИЛЬ»	м3	99	2 дня	17.06.19.	18.06.19.
2	Устройство бортового камня	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	120	2 дня	18.06.19.	19.06.19.
3	Подъем уровня колодцев на 10 см.	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	4	1 день	19.06.19.	19.06.19.
4	Устройство основания из щебеночно-песчаных смесей	ООО «ПРОФИЛЬ»	м3	99	2 дня	19.06.19.	20.06.19.

5	Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории	ООО «ПРОФИЛЬ»	м2	660	1 день	21.06.19	21.06.19.
---	---	------------------	----	-----	--------	----------	-----------

к соглашению № _____
от «__» _____ 20__ г.

«Утверждаю»:
Подрядчик

Согласовано:
Администрация Уссурийского
городского округа

«Утверждаю»:
Технический заказчик:

(наименование организации, должность)

(подпись) / _____ /
(ФИО)
«_____» _____ 20__ г.

(наименование организации, должность)

(подпись) / _____ /
(ФИО)
«_____» _____ 20__ г.

(наименование организации, должность)

(подпись) / _____ /
(ФИО)
«_____» _____ 20__ г.

График производства работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома,
расположенного по адрес: г. Уссурийск, ул. Некрасова, дом № 6 _____

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель работ	Единица измерения	Объемы	Срок выполнения работ	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Снятие деформационных асфальтобетонных покрытий	ООО «ПРОФИЛЬ»	м3	87,75	1 день	1.06.19.	1.06.19.
2	Устройство бортового камня	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	118	3 дня	2.06.19.	5.06.19.
3	Устройство основания из щебеночно-песчаных смесей	ООО «ПРОФИЛЬ»	м3	87,75	2 дня	4.06.19.	6.06.19.
4	Подъем уровня колодцев на 10 см.	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	4	1 день	5.06.19.	6.06.19.

5	Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории	ООО «ПРОФИЛЬ»	м2	585	1 день	6.06.19	7.06.19.
6	Обустройство (урна)	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	3	1 день	8.06.19.	8.06.19.
7	Обустройство (скамья)	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	3	1 день	8.06.19.	8.06.19.

к соглашению № ____
от «__» _____ 20__ г.

«Утверждаю»:
Подрядчик

Согласовано:
Администрация Уссурийского
городского округа

«Утверждаю»:
Технический заказчик:

(наименование организации, должность)
_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)
«__» _____ 20__ г.

(наименование организации, должность)
_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)
«__» _____ 20__ г.

(наименование организации, должность)
_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)
«__» _____ 20__ г.

График производства работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома,
расположенного по адрес: г. Уссурийск, ул. Советская, дом № 83 _____

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель работ	Единица измерения	Объемы	Срок выполнения работ	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Снятие деформационных асфальтобетонных покрытий	ООО «ПРОФИЛЬ»	м3	60,6	1 день	13.09.19.	14.09.19.
2	Устройство бортового камня	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	18	1 дня	15.09.19.	15.09.19.
3	Устройство основания из щебеночно-песчаных смесей	ООО «ПРОФИЛЬ»	м3	60,6	1 день	16.09.19.	16.09.19.
4	Подъем уровня колодцев на 10 см.	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	5	1 день	17.09.19.	17.09.19.

5	Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории	ООО «ПРОФИЛЬ»	м2	303	1 день	18.09.19	18.09.19.
6	Обустройство (урна)	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	1	1 день	19.09.19.	19.09.19.
7	Обустройство (скамья)	ООО «ПРОФИЛЬ»	шт.	1	1 день	19.09.19.	19.09.19.
