

Реализация мероприятий муниципальной программы "Уссурийские дороги на 2016-2018 годы" на 2016 год

№ пп	Наименование мероприятий / Основные этапы реализации мероприятий / Вид работ	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Объем финансирования, (т.р.) план по программе, тыс.руб.		Объем финансирования по итогам аукциона (по смете), тыс.руб.	сумма экономии
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО	м.б.		65 037,48		61562,46	3475,02
		к.б.		12 000,00		12000,00	0,00
1	<i>Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	м.б.	5,941	36 081,65		33839,83	2241,82
		к.б.		12 000,00		12000,00	0,00
1.1	Дороги, финансируемые из средств местного бюджета:	км	4,341	28 581,65		27 004,34	1577,31
1.1.1	г. Уссурийск, ул. Афанасьева в границах от ул. Агеева до ул. Хмельницкого с обустройством тротуара по нечетной стороне дороги (округ №13)	км	0,614	9 239,00	М/к 02.06.16 г. подписан с ООО "Магистраль ДВ"(окончание работ по м/к 02.07.2016 г.)	9 238,71	0,29
1.1.2	г. Уссурийск, ул. Островского в границах от ул. Карбышева до ул. Афанасьева	км	0,162	963,90	<i>Подготовка местной документации</i>	963,90	0,00
1.1.3	г. Уссурийск, ул. Декабристов (от ул. Тельмана до ул. Степана Разина), включая съезды	км	1,340	6 180,00	М/к 27.06.16 г. заключен с ООО "Ремонтно-эксплуатационный участок 5,8" (окончание работ по м/к 27.07.2016 г.)	5 401,66	778,34

1.1.4	г. Уссурийск, ул. Раздольная (от Владивостокского шоссе до пер. Артиллерийский), включая съезды	км	0,810	2 857,75	Работы выполнены. МУП БОСС	2 857,75	0,00
1.1.5	г. Уссурийск, ул. Суханова, включая съезды, в т.ч. съезд до торца здания общежития по ул. Суханова, 66	км	0,640	3 000,00	М/к на стадии заключения (ориентировочная дата заключения 30.06.2016 г., сроки исполнения после подписания м/к) с ООО "Ремонтно-эксплуатационный участок 5,8"	2 201,32	798,68
1.1.6	г. Уссурийск, ул. Орджоникидзе в границах от ул. Советская до ул. Некрасова с обустройством тротуара по четной стороне (4 округ)	км	0,310	2 441,00	<i>Подготовка сметной документации</i>	2 441,00	0,00
1.1.7	г. Уссурийск, ул. Горького от ул. Комарова до ул. Энгельса	км	0,465	3 900,00	<i>Подготовка сметной документации</i>	3 900,00	0,00
1.2.	Дороги, финансируемые с участием краевого софинансирования	всего	1,600	19 500,00		18 835,49	664,51
		м.б.		7 500,00		6 835,49	664,51
		к.б.		12 000,00		12 000,00	0,00
1.2.1	г. Уссурийск, автомобильная дорога к с. Утесное в границах от оз. Солдатское до моста через р. Раздольная (протокол встречи с населением № 1, размыва)	всего	1,600	19 500,00	<i>16.06.2016 г. размещен аукцион</i>	18 835,49	664,51
		м.б.		7 500,00		6 835,49	664,51
		к.б.		12 000,00		12 000,00	0,00
2	<i>Ремонт тротуаров</i>	км	4,448	15 219,97		15073,04	146,93
2.1	г. Уссурийск, ул. Вокзальная дамба в границах от ул. Первомайская до ул. Чичерина, четная сторона	км	0,400	800,00	<i>Подготовка сметной документации</i>	800,00	0,00

2.2	г. Уссурийск, тротуар вдоль жилого дома 31 по ул. Пушкина+пандус (народный контроль)	км	0,100	1 500,00	Подготовка сметной документации	1 500,00	0,00
2.3	г. Уссурийск, ул. Пушкина в границах от ул. Ленина до жилого дома № 109 по ул. Ленина, четная сторона	км	0,048	175,00	Работы выполнены. ООО "Дорстройсервис"	173,41	1,59
2.4	г. Уссурийск, ул. Садовая в границах от автобусной остановки "ул. Воровского" до ж.д. 53 по ул. Садовая, нечетная сторона	км	0,119	450,00	Аукцион не состоялся, участники были отклонены, в связи с несоответствием предоставленных документов	450,00	0,00
2.5	г. Уссурийск, ул. Слободская в ганицах от ж/д № 4 по ул. Слободская до ул. Полушкина, четная сторона	км	0,190	348,50	Работы выполнены. ООО "Дорстройсервис"	340,54	7,96
2.6	г. Уссурийск, ул. Чичерина от ул. Горького с выходом на ул. Агеева до пересечения с ул. Володарского (по нечетной стороне улицы) и с выходом на ул. Тимирязева (по четной стороне улицы)	км	0,710	1 640,00	Подготовка сметной документации	1 640,00	0,00
2.7	г. Уссурийск, ул. Чичерина в границах от перекрестка с ул. Ушакова до авт/остановки "Магазин Сокол", нечетная сторона (10 округ)	км	0,611	1 500,00	Подготовка сметной документации	1 500,00	0,00
2.8	г. Уссурийск, ул. Русская в границах от пр. Блюхера до ул. Полушкина (9 округ)	км	0,270	600,00	Подготовка сметной документации	600,00	0,00
2.9	г. Уссурийск, ул. Приморская в границах от ул. Вокзальная дамба до жилого дома № 31 по ул. Можайского с обустройством пешеходных переходов	км	0,440	900,00	Подготовка сметной документации	900,00	0,00

2.10	г. Уссурийск, ул. Горького, 47 в границах от ул. Пушкина до ул. Плеханова (7 округ)	км	0,250	790,00	Работы выполнены. ООО "Дорожностроительный участок - 2"	652,62	137,38
2.11	г. Уссурийск, ул. Чичерина, ул. Ленина, ул. Краснознаменная, ул. Володарского, обустройство тактильной плитки	км	1,310	6 516,47	М/к переходящий с 2015 года. МУП БОСС. Окончание работ в июле 2016 г.	6516,47	0,00
3	Ремонт межквартальных проездов	км	2,046	13735,86		12649,59	1086,27
3.1	проезд с ул. Ленина между жилыми домами № 91 и № 93 по ул. Ленина (площадка перед зданием районного суда)	км	0,132	1 629,00	М/к на стадии заключения (22.06.2016 г. направлен на подписание, сроки исполнения - 20 раб. дней после подписания м/к) с ООО ФедералСтрой"	1 514,60	114,40
3.2	проезд с ул. Вокзальная дамба вдоль жилого дома № 25 по ул. Приморская до жилого дома № 2 по ул. Мельничная	км	0,219	1 362,95	<i>Подготовка сметной документации</i>	1 362,95	0,00
3.3	проезд с ул. Советской до жилого дома № 91а по ул. Советской	км	0,140	632,22	Работы выполнены. ООО "Дорожно-строительный участок-2"	632,22	0,00
3.4	проезд с ул. Суханова вдоль магазина "Ледивиль" к жилым домам № 55а по ул. Суханова и № 81 по ул. Ленина (обращение жителей)	км	0,114	921,00	Работы выполнены. ООО "Дорстройсервис"	885,55	35,45
3.5	проезд с ул. Ленина до жилого дома № 109 по ул. Ленина и жилого дома № 75 по ул. Плеханова (обращение жителей)	км	0,125	800,00	Работы выполнены. ООО "Дорстройсервис"	664,02	135,99

3.6	проезд с ул. Ермакова до дома № 53 "в" по ул. Ленинградской и проезд между ж/д № 51 и № 53 по ул. Ленинградской (обращение жителей)	км	0,144	900,00	М/к на стадии заключения (29.06.2016 г. направлен на подписание, сроки исполнения после подписания МК) с ООО "Ремонтно-эксплуатационный участок 5,8"	794,29	105,71
3.7	проезд с ул. Тургенева до жилого дома № 6а по ул. Тургенева (требование прокуратуры на коллективное обращение жителей)	км	0,138	1 121,10	<i>Подготовка сметной документации</i>	1 121,10	0,00
3.8	проезд с ул. Пархоменко, 9, 9а (8 округ)	км	0,200	790,00	Работы выполнены. ООО "Уссурийское Спецуправление Механизации"	701,47	88,53
3.9	проезд ул. Строительная 5А, 5Б, 5В (2 округ)	км	0,160	850,00	<i>Подготовка сметной документации</i>	850,00	0,00
3.10	проезд с ул. Суханова, 46	км	0,120	1 780,00	Работы выполнены. ООО "Дорожно-строительный участок-2"	1 473,81	306,19
3.11	проезд к дому 6 по ул. Андрея Кушнера (Народный контроль)	км	0,134	1 619,07	М/к 24.06.2016 г. заключен с ООО "Дорожно-строительный участок-2" (окончание работ по м/к 27.07.2016 г.)	1 319,07	300,01
3.12	дополнительные работы по проездам (проезд с ул. Плеханова вдоль жилого дома № 87 по ул. Плеханова)	км	0,420	1 330,52	<i>Подготовка сметной документации</i>	1 330,52	0,00